

03.02.2020

Aktualny stan realizacji inwestycji drogowych



Zakończono roboty budowlane prowadzone w ul. Jagiełły od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Batorego oraz ul. Batorego od skrzyżowania z ul. Chrobrego do końca zatoki autobusowej. Zadanie za kwotę ok. 2,4 mln zł realizowała firma EUROVIA Polska S.A. Przebudowa powyższych ulic na odcinku ok. 1,2 km realizowana była z dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Obecnie przebudowywane są ul. Ptasia i Sowiec na osiedlu Dybów. Dotychczas wykonano w nich kanalizację deszczową, okrawężnikowano wjazdy i jezdnie. W ul. Sowiec po obu stronach ulicy powstały nowe chodniki oraz wjazdy do posesji. Natomiast w ul. Ptasiej dobiega końca układanie chodników. W obu ulicach trwają prace przygotowawcze pod ułożenie masy asfaltowej.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELVIS. Koszt realizacji to ok. 860 tys. zł.



-







Za?aduj wi?cej zdj??

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Pozostałe aktualności](#)[Archiwum aktualności](#)